

Id	Mo de tare	Nombre de tarea	Duraci	Comienzo	Fin	Prede	Nom de los recur	Gantt Chart																											
								noviembre 2019														diciembre 2019													
								30	02	05	08	11	14	17	20	23	26	29	02	05	08	11	14	17	20	23	26	29	01	04					
1		<b>“RENOVACION DE CAMINO DE HERRADURA DE LA CALLE BUENAVISTA EN LA LOCALIDAD DE COLINA BLANCA, EN EL DISTRITO DE CERRO AZUL – CAÑETE - LIMA”; META 1: PROGRESIVA 00+000 A 00+060 KM</b>	45 días?	lun 04/11/19	vie 03/01/20			[Gantt bar for task 1]																											
2		<b>OBRAS PROVISIONALES</b>	2 días?	lun 04/11/19	mar 05/11/19			[Gantt bar for task 2]																											
3		CARTEL DE OBRA 3.60 X 2.40 UNA CARA	1 día?	lun 04/11/19	lun 04/11/19			[Gantt bar for task 3]																											
4		CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA, ALMACEN Y CASETA DE GUARDIANIA	2 días	lun 04/11/19	mar 05/11/19	3CC		[Gantt bar for task 4]																											
5		MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2 días	lun 04/11/19	mar 05/11/19	4CC		[Gantt bar for task 5]																											
6		FLETE DE MATERIALES	1 día?	mar 05/11/19	mar 05/11/19	5FF		[Gantt bar for task 6]																											
7		<b>OBRAS PRELIMINARES</b>	1 día	mié 06/11/19	mié 06/11/19			[Gantt bar for task 7]																											
8		TRAZO Y REPLANTEO	1 día	mié 06/11/19	mié 06/11/19	4		[Gantt bar for task 8]																											
9		<b>SEGURIDAD Y SALUD</b>	45 días	lun 04/11/19	vie 03/01/20			[Gantt bar for task 9]																											
10		EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL	45 días	lun 04/11/19	vie 03/01/20	3CC		[Gantt bar for task 10]																											
11		EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVO	45 días	lun 04/11/19	vie 03/01/20	10CC		[Gantt bar for task 11]																											
12		<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>	24 días	jue 07/11/19	mar 10/12/19			[Gantt bar for task 12]																											
13		EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO A MAQUINA	4 días	jue 07/11/19	mar 12/11/19	8		[Gantt bar for task 13]																											
14		EXCAVACION EN ROCA SUELTA CON EQUIPO	7 días	mié 13/11/19	jue 21/11/19	13		[Gantt bar for task 14]																											
15		EXCAVACION EN ROCA FIJA CON EQUIPO	12 días	mié 13/11/19	jue 28/11/19	14FC-		[Gantt bar for task 15]																											
16		RELLENO COMPACTADO PARA COMFORMACION DE TERRAPLEN	1 día?	lun 09/12/19	lun 09/12/19	18		[Gantt bar for task 16]																											
17		EXCAVACION PARA ZANJA DE CIMENTACION DE MUROS EN ROCA FIJA CON E	3 días	vie 29/11/19	mar 03/12/19	15		[Gantt bar for task 17]																											
18		EXCAVACION PARA ZANJAS DE CIMENTACION DE MUROS EN ROCA SUELTA C	3 días	mié 04/12/19	vie 06/12/19	17		[Gantt bar for task 18]																											
19		ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO	1 día?	mar 10/12/19	mar 10/12/19	16		[Gantt bar for task 19]																											
20		<b>BASE GRANULAR</b>	5 días	mar 10/12/19	lun 16/12/19			[Gantt bar for task 20]																											
21		CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUB-RASANTE	3 días	mar 10/12/19	jue 12/12/19	16		[Gantt bar for task 21]																											
22		BASE GRANULAR E=0.20 m	2 días	vie 13/12/19	lun 16/12/19	21		[Gantt bar for task 22]																											
23		<b>MUROS DE SOSTENIMIENTO DE CONCRETO SIMPLE</b>	13 días	mar 17/12/19	jue 02/01/20			[Gantt bar for task 23]																											
24		ENCOFRADO DE CUERPO DE MURO	4 días	vie 20/12/19	mié 25/12/19	28		[Gantt bar for task 24]																											
25		CONCRETO f'c = 210 kg/cm2 CIMENTACION	3 días	jue 26/12/19	lun 30/12/19	24		[Gantt bar for task 25]																											
26		CONCRETO SIMPLE f'c = 210 kg/cm2 MUROS	3 días	mar 31/12/19	jue 02/01/20	25		[Gantt bar for task 26]																											
27		ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 PARA ZAPATAS	2 días	mar 17/12/19	mié 18/12/19	22		[Gantt bar for task 27]																											
28		ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 PARA MURO DE CONTENCION	3 días	mar 17/12/19	jue 19/12/19	27CC		[Gantt bar for task 28]																											
29		<b>OBRAS AMBIENTALES</b>	1 día?	vie 03/01/20	vie 03/01/20			[Gantt bar for task 29]																											
30		CONFORMACION DE MATERIAL ELIMINADO EN BOTADERO	1 día?	vie 03/01/20	vie 03/01/20	26		[Gantt bar for task 30]																											
31		FIN DE LA OBRA	0 días	vie 03/01/20	vie 03/01/20	30		[Gantt bar for task 31]																											

Proyecto: COLINA BLANCA  
 Fecha: mar 29/10/19

Tarea		Tareas externas		Tarea manual		Sólo fin	
División		Hito externo		Sólo duración		Fecha límite	
Hito		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen		Hito inactivo		Resumen manual		División crítica	
Resumen del proyecto		Resumen inactivo		Sólo el comienzo		Progreso	