

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES

PROYECTOS PRIORIZADOS EN EL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE LOS GOBIERNOS LOCALES AÑO FISCAL 2009 CONSIDERADO EN EL PIA
(en Nuevos soles)

N°	NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	EJECUTADO	ESTADO
01	Construcción de Posta Medica Asociación Centro Progreso"San Juan de Ihuanco"	S/. 34,114.00	S/. 34,114.00	31,007.31	LIQUIDADADA Y APROBADA
02	Construcción de Comedor Auditorio en la IEP Gerardo Salomón Mejía Saco.	106,627.00	106,627.00	94,814.24	LIQUIDADADA Y APROBADA
03	Ambiente comedor escolar IEP 20131 "Jose Olaya Balandra"	54,343.00	104,343.00	90,908.07	LIQUIDADADA Y APROBADA
04	Culminación de la posta médica C.P. Casa Blanca	64,539.00	64,539.00	58,596.80	LIQUIDADADA Y APROBADA
05	Aula prefabricada con piso y baño PRONOEI Sr. De los Milagros.	20,000.00	20,000.00	ANULADA	
06	Construcción de Letrinas para el CPM Miraflores	16,500.00	16,500.00	ANULADA	
07	Culminación del local ASUPACA (2DA Planta)	35,000.00	35,000.00	31,601.95	LIQUIDADADA Y APROBADA
08	Culminación del local ASIPICA	35,000.00	35,000.00	31,650.80	LIQUIDADADA Y APROBADA
09	Ampliación de Red de agua Potable para la calle Simón Bolívar	6,724.00	81,046.30	76,065.52	EN PROCESO DE LIQUIDACION
10	Acondicionamiento del local comunal CPM Santa Fe de Veracruz	30,000.00	30,000.00	26,976.91	CULMINADA PENDIENTE DE LIQUIDAR
11	Culminación de la construcción del Centro del Adulto Mayor	35,000.00	35,000.00	35,000.00	LIQUIDADADA Y APROBADA
12	Adoquinado y Areas verdes de 2 cuadras de la calle Italia	100,000.00	100,000.00	ANULADA	
13	1ra Etapa de la Electrificación del A.A.H.H. Marginal Puente Tabla	30,000.00	24,000.00	ANULADA	
14	Rehabilitación del Estadio del CP. Casa Blanca	20,000.00	35,200.00	25,437.50	EN EJECUCIÓN
15	Construcción de losa deportiva en CPM Bellavista	32,000.00	32,000.00	24,652.77	LIQUIDADADA Y APROBADA

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES

PROYECTOS PRIORIZADOS EN EL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE LOS GOBIERNOS LOCALES AÑO FISCAL 2009 CONSIDERADO EN EL PIA
 (en Nuevos soles)

N°	NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	EJECUTADO	ESTADO
16	Pavimentación de la calle Simón Bolívar	145,988.00	145,988.00	ANULADA	
17	Construcción de un pabellón en el cementerio Municipal	60,000.00	60,000.00	52,779.00	LIQUIDADADA Y APROBADA
18	Culminación del Parque en CPM Miraflores	20,000.00	20,000.00	13,087.50	LIQUIDADADA Y APROBADA
19	Red de agua y Desagüe de la calle Grau y calles adyacentes	161,250.00	101,800.00	9,800.00	LICITADA POR EJECUTAR
20	Levantamiento perimétrico, topográfico de los centros poblados, A.A.H.H., asociaciones de viviendas, Santa Fé de Veracruz, San Jacinto y Puente Tabla.	50,000.00	50,000.00	39,000.00	TRABAJO CULMINADO
21	Ampliación de la construcción de un tanque de agua para el Distrito de Cerro Azul.-III etapa	300,000.00	731,529.10	501,529.10	EN EJECUCIÓN
TOTAL		S/. 1,357,085.00	S/. 1,862,686.40	1,142,907.47	

OBRAS NUEVAS 2009

(en Nuevos soles)

Nº	DESCRIPCION	NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	EJECUTADO	ESTADO
1	OBRA NUEVA saldo bal 08	Construcción Losa de Concreto reforzado en el Asfaltado del AAHH Nuevo Cerro Azul	22,279.00	20,908.69	LIQUIDADADA Y APROBADA
2	OBRA NUEVA	Elaboración de expediente tecnico del Proyecto "Centro Asistencial y emergencia de Cerro Azul- Cañete"	8,000.00	8,000.00	TRABAJO CULMINADO
3	OBRA NUEVA	Planta de tratamiento de Agua Potable en el CPM Bellavista	10,211.50	-	EN PROCESO DE EJECUCIÓN
4	OBRA NUEVA	Construcción de la Pavimentación de la Av. Las Americas, Calle Las Hortencias, Calle italia, Calle Bolivar y Malecón José Olaya del Distrito de Cerro Azul- Cañete- Lima"	1,301,729.00	1,301,727.47	CULMINADA EN CONVENIO DEL M. DE VIVIENDA Y CONT
5	expediente 2009	Expediente técnico del Mejoramiento del camino vecinal y Puentes Cerro Azul - Casa Blanca	10,500.00	10,000.00	TRABAJO CULMINADO
6	expediente 2009	Expediente técnico de la Demolición y Construcción del Nuevo PRONOEI Sr. De los Milagros.	10,000.00	10,000.00	TRABAJO CULMINADO
7	OBRA NUEVA	Nivelación de las Calles del Asentamiento Humano Marginal Puente Tabla	18,579.00	17,021.10	CULMINADA EN PROCESO DE LIQUIDACION
8	OBRA NUEVA	Confeción de Rejas Metálicas de seguridad en el IEP. 20965 José Paín Cilich del CP Señor de los Milagros.	2,000.00	1,835.00	LIQUIDADADA Y APROBADA

OBRAS NUEVAS 2009

(en Nuevos soles)

Nº	DESCRIPCION	NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	EJECUTADO	ESTADO
9	OBRA NUEVA	Construcción de Losa de concreto en el IEP. Nº 20965 José Paín Cilich CP Señor de los Milagros.	8,000.00	6,786.10	LIQUIDADADA Y APROBADA
10	OBRA NUEVA	Construcción de Veredas en el CP Miraflores	15,300.00	15,300.00	CULMINADA
11	OBRA NUEVA	Emisor Olaya y Red de Agua y desague en la Calle Italia	204,926.00	204,707.55	CULMINADA EN PROCESO DE LIQUIDACION
TOTAL			1,611,524.50	1,596,285.91	