Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos
1		*"RENOVACION DE VEREDA; EN EL(LA) EN AVENIDA JOSE OLAYA DISTRITO DE CERRO AZUL, PROVINCIA CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA"*	30 días?	lun 28/10/19	vie 06/12/19		
2		*OBRAS PROVISIONALES*	**30 días?**	**lun 28/10**	**vie 06/12/**	**1**	
3		*CARTEL DE OBRA DE 3.60 X 2.40 m*	1 día?	lun 28/10	lun 28/10	1	
4		*MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS*	2 días	lun 28/10	mar 29/10	3CC	
5		*MANTENIMIENTO DE TRANSITO*	30 días	lun 28/10	vie 06/12/13	CC	
6		*SEGURIDAD EN OBRA*	**30 días**	**lun 28/10**	**vie 06/12/**	**1**	
7		*EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL*	30 días	lun 28/10	vie 06/12/14	CC	
8		*VEREDAS DE CONCRETO*	**23 días?**	**lun 28/10**	**mié 27/11/**		
9		*DEMOLICIONES*	**9 días?**	**lun 28/10**	**jue 07/11/**	**:**	
10		*DEMOLICION DE VEREDAS DE CONCRETO E=0.10 m*	8 días	lun 28/10	mié 06/11/	5CC	
11		*ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE PROVENIENTE DE LA DEMOLICION (D. PROM*	*1 día?*	*jue 07/11/1*	*jue 07/11/15*	*10*	
12		*OBRAS PRELIMINARES*	**1 día?**	**jue 07/11**	**jue 07/11/**	**:**	
13		*TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO EN VEREDA*	1 día?	jue 07/11	jue 07/11/	10	
14		*MOVIMIENTO DE TIERRAS*	**11 días?**	**vie 08/11**	**vie 22/11/**	**1**	
15		*EXCAVACIÓN MANUAL DE MATERIAL SUELTO A NIVEL DE SUBRASANTE EN VEREDAS*	3 días	vie 08/11	mar 12/11/	13	
16		*PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE EN VEREDAS*	1 día?	mié 13/11	mié 13/11/	15	
17		*CONFORMACION DE LA BASE GRANULAR PARA VEREDAS E=0.10M*	1 día?	vie 22/11	vie 22/11/	120	
18		*ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (D. PROM*	1 día?	mié 13/11	mié 13/11/	15	
19		*CONCRETO EN VEREDAS*	**10 días**	**mié 13/11**	**mar 26/11/**		
20		*ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE VEREDAS*	7 días	mié 13/11	jue 21/11/	115	
21		*VEREDA DE CONCRETO F'c=175kg/Cm2 E=4" SEMIPULIDO Y BRUÑADO*	4 días	lun 18/11	jue 21/11/	120FC-	
22		*CURADO DE CONCRETO EN VEREDAS*	7 días	lun 18/11	mar 26/11/	21FC-	
23		*JUNTAS*	**1 día?**	**mié 27/11**	**mié 27/11/**		
24		*JUNTAS ASFALTICAS EN VEREDAS*	1 día?	mié 27/11	mié 27/11/	22	
25		*MARTILLOS Y RAMPAS DE CONCRETO*	**15 días?**	**jue 07/11**	**mié 27/11/**		
26		*OBRAS PRELIMINARES*	**1 día?**	**jue 07/11**	**jue 07/11/**	**:**	
27		TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO EN MARTILLOS Y RAMPAS	1 día?	jue 07/11	jue 07/11/	113FF	
28		*MOVIMIENTO DE TIERRAS*	**5 días?**	**mar 12/11**	**lun 18/11/**	**:**	
29		EXCAVACION MANUAL DE MATERIAL SUELTO EN MARTILLOS Y RAMPAS	1 día?	mar 12/11	mar 12/11/	15FF	
30		PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE EN MARTILLOS Y RAMPAS	1 día?	mié 13/11	mié 13/11/	16FF	
31		CONFORMACION DE LA BASE GRANULAR PARA MARTILLOS E=0.10 M	1 día?	lun 18/11	lun 18/11/	134	
32		ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (D. PROM=	1 día?	mié 13/11	mié 13/11/	29	
33		*CONCRETO EN MARTILLO Y RAMPAS*	**11 días?**	**mié 13/11**	**mié 27/11/**		
34		ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE MARTILLOS Y RAMPAS	3 días	mié 13/11	vie 15/11/	129	
35		MARTILLOS Y RAMPAS DE CONCRETO F'c=175 kg/cm2 E=4" SEMIPULIDO Y BRUÑADO	1 día?	lun 18/11	lun 18/11/	134	
36		CURADO DE CONCRETO EN MARTILLOS Y RAMPAS	7 días	mar 19/11	mié 27/11/	35	
37		*SARDINELES*	**11 días?**	**jue 07/11**	**jue 21/11/**	**:**	
38		*OBRAS PRELIMINARES*	**1 día?**	**jue 07/11**	**jue 07/11/**	**:**	
39		*TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO EN SARDINELES*	1 día?	jue 07/11	jue 07/11/	127FF	
40		*MOVIMIENTO DE TIERRAS*	**2 días?**	**vie 08/11**	**lun 11/11/**	**:**	
41		*EXCAVACION MANUAL DE MATERIAL SUELTO EN SARDINELES*	1 día?	vie 08/11	vie 08/11/	139	
42		*ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (D. PROM*	1 día?	lun 11/11	lun 11/11/	141	
43		*CONCRETO EN SARDINELES PERALTADOS*	**7 días?**	**mar 12/11**	**mié 20/11/**		
44		*ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE SARDINELES PERALTADOS*	4 días	mar 12/11	vie 15/11/	142	
45		*CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN SARDINELES PERALTADOS DE 0.15x0.40*	2 días	mar 19/11	mié 20/11/	46	
46		*ACERO F'y=4200 KG/CM2 PARA SARDINELES PERALTADOS*	1 día?	lun 18/11	lun 18/11/	144	
47		*JUNTAS*	**1 día?**	**jue 21/11**	**jue 21/11/**	**:**	
48		*JUNTAS ASFALTICAS EN SARDINELES*	1 día?	jue 21/11	jue 21/11/	144FC-	
49		*PISO ADOQUINADO*	**8 días?**	**lun 18/11**	**mié 27/11/**		
50		*OBRAS PRELIMINARES*	**2 días?**	**lun 18/11**	**mar 19/11/**		
51		LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	1 día?	lun 18/11	lun 18/11/	144	
52		TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO EN PISO ADOQUINADO	1 día?	mar 19/11	mar 19/11/	51	
53		*MOVIMIENTO DE TIERRAS*	**2 días?**	**mié 20/11**	**jue 21/11/**	**:**	
54		EXCAVACION MANUAL DE MATERIAL SUELTO EN PISO DE ADOQUIN	1 día?	mié 20/11	mié 20/11/	52	
55		ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (D. PROM=	1 día?	jue 21/11	jue 21/11/	154	
56		*ADOQUIN DE CONCRETO*	**4 días?**	**vie 22/11**	**mié 27/11/**		
57		CONFORMACION DE BASE GRANULAR PARA ADOQUIN E=0.15M	1 día?	vie 22/11	vie 22/11/	155	
58		REVESTIMIENTO DE PISO CON ADOQUINES DE CONCRETO 0.10x0.20x0.04 COLOR ROJO	2 días	lun 25/11	mar 26/11/	57	
59		SELLADO DE JUNTAS DE ADOQUIN CON ARENA	1 día?	mié 27/11	mié 27/11/	58	
60		*PINTURA*	**2 días**	**jue 28/11**	**vie 29/11/**	**159**	
61		*PINTURA PARA BORDES DE VEREDAS, RAMPAS Y SARDINELES*	2 días	jue 28/11	vie 29/11/	1	
62		*VARIOS*	**12 días?**	**jue 21/11**	**vie 06/12/**	**1**	
63		*DISEÑO DE LETRAS*	**12 días?**	**jue 21/11**	**vie 06/12/**	**1**	
64		CONCRETO CICLOPEO PARA CIMENTACIÓN 1:10 + 30% P.G. EN BASE DE LETRAS	1 día?	jue 21/11	jue 21/11/	154	
65		ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LETRAS	4 días	vie 22/11	mié 27/11/	64	
66		CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN LETRAS	4 días	mar 26/11	vie 29/11/	167FC-	
67		ACERO F'y=4200 KG/CM2 PARA LETRAS	1 día?	jue 28/11	jue 28/11/	165	
68		TARRAJEO DE LETRAS INCLUYE ARISTAS	5 días	jue 28/11	mié 04/12/	66FC-	
69		PINTURA ESMALTE EN SUPERFICIE DE LETRAS	2 días	jue 05/12	vie 06/12/	168	
70		FIN DE LA OBRA	0 días	vie 06/12	vie 06/12/	169	

Proyecto: VEREDAS PISCO
Fecha: mar 22/10/19

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito externo · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · Sólo el comienzo · Fecha límite · División crítica
División · Resumen · Tareas externas · Tarea inactiva · Resumen inactivo · Sólo duración · Resumen manual · Sólo fin · Tareas críticas · Progreso